

IR sin anbefaling	AD sin vurdering	Tiltak	Tidsfrist	Ansvar	Status
<p>Anbefaling 1: Prosjektet har eit potensial for større grad av skriftleggjing av sentrale roller, oppgåver, prosedyrar og kontrollar i tilknytning til økonomistyringa. Dette vil mellom anna bidra til redusert sårbarheit dersom nøkkelpersonell i prosjektet si økonomioppfølging blir fråverande. Øvinga med å nedfelle oppgåver og prosedyrar vil òg kunne bidra til at prosjektet sett fokus på om det blir gjennomført tilstrekkelege og riktige kontrollar i arbeidet med å skape tryggleik for at prognosar er presise. Dette blir viktig i eit prosjekt som framover har ei stram kostnadsramme å rapportere mot.</p>	<p>AD er samd i IR sin vurdering</p>	<p>Prosjektadministrative rutinar skal styrkast med beskrivelse av følgjande punkt i PA bok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomiske fullmakter 2. Fakturahandtering 3. Rapportering 4. Prognoseoppdatering <p>Rutine for prognoserapportering skal tilpassast tertiale rapportering til Helse Vest</p>	<p>Desember 2021</p>	<p>Prosjektleder</p>	<p>Arbeid starta</p>
<p>Anbefaling 2: Prosjektet bør framover i større grad gjennomføre og følge opp systematiske analysar av risiko og usikkerheit som kan true prosjektet sine økonomiske rammer. Analysane av risiko og usikkerheit bør tilpassast prosjektet si periodiske rapportering, slik at den skriftlege rapporteringa frå prosjektet omfattar oppdatert styringsinformasjon og vurderingar på dette området.</p>	<p>AD er samd i IR sin vurdering</p>	<p>Prosjektadministrative rutinar skal styrkast med beskrivelse av følgjande punkt i PA bok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risikovurdering i prosjektet. 2. Rapportering av risiko <p>Rutine for risikorapportering skal tilpassast tertiale rapportering til Helse Vest.</p>	<p>Desember 2021</p>	<p>Prosjektleder</p>	<p>Arbeid starta</p>
<p>Anbefaling 3: Prosjektet er slankt bemanna når det gjeld styring og oppfølging av økonomi. Etter kvart som prosjektet går inn i meir komplekse fasar av prosjektstyringa, er det viktig at prosjektorganisasjonen har både tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å følge opp økonomien på ein tilfredsstillande måte. Når prosjektet utarbeider detaljerte prosedyrar for økonomioppfølginga, kan det vere nyttig for prosjektet å foreta ei systematisk vurdering av om bemanninga er tilstrekkeleg for handtering av dei oppgåver som skal bli ivareteke.</p>	<p>AD er samd i at prosjektet er slankt bemanna. Omfang av dialog og korrespondanse med totalentreprenøren avgjer om bemanninga er tilstrekkeleg</p>	<p>Risikorapportering i prosjektet skal omfatte bemanningssituasjonen og bli del av den løpande rapporteringa i prosjektet</p>	<p>November 2021</p>	<p>Prosjektleder</p>	<p>Blir teken inn i månadsrapport for oktober 2021</p>